

平行检验记录表

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：CZZH-DHGY-010

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	3#箱逆变基础预埋件	施工单位	山东福源设备安装有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
1	预埋件中心线位置 mm	≤3	2mm		
2	预埋件与模板的间隙	紧贴	紧贴		
3	预埋件水平偏差 mm	≤2	1mm		
4	预埋件标高偏差 mm	+2~-10	-2 mm		
5	预埋件尺寸偏差 mm	+10~-5	5mm		
6	型钢埋件翘曲 mm	≤5	2mm		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		水准仪			
检验人员			检验日期	2027年4月2日	