

平行检验记录表

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-PJ-001

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆沟土方开挖 (站外)	施工单位	南京东送电力科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	基底土性	应符合设计要求	符		
2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时，应向排水沟方向做不小于 2% 的坡度。	合		
3	基坑、基槽标高偏差	0~-50mm	要		
4	基坑、基槽长度、宽度 (由设计中心线向两边量) 偏差	+20~0mm	求		
5	基坑、基槽表面平整度	≤20mm	求		
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论					
检验仪器及编号					
检验人员	黄崇厚	检验日期	2017年5月22日		