

平行检验记录表

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号:ZHJL-MSSC-PJ-012

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	4、5、6#箱变基础 模板安装	施工单位	南京东送电力科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	模板及其支架☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	符		
2	隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处	台		
3	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂; 3、模板内的杂物应清理干净; 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板	要		
4	地坪、胎膜	应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓	求		
5	轴线位移	≤5mm			
6	基础截面尺寸偏差	±10mm			
7	柱侧向弯曲	不大于L2/1000,且不大于15mm			
8	垂直度≤5m	≤6mm			
9	表面平整度	≤5mm			
检验结论					
检验仪器及编号					
检验人员	姜子厚		检验日期	2017年5月27日	