

钢筋工程平行检验记录

编号: TWHJ-GC003-ZH-JZLB5-015

工程名称			南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目		检验部位	人字梯基础								
序号			检查内容		检查情况									
1	1	外观质量（锈蚀、裂纹、损伤、油污、平直等）			外观质量良好，无锈蚀、裂纹、损伤、油污等									
	2	钢筋型号规格间距			Φ10、Φ12、Φ18、									
2	项次	项目			设计值（mm）	允许偏差值（mm）	实测值（mm）							
	1	直径偏差（mm）			20~25	±0.5	-0.4	-0.3	-0.1	-0.4	-0.1	-0.2	-0.3	
	2	箍筋平直段长度												
	3	箍筋内径尺寸				±5	+3	+3	+2	+3	+2	+4	+3	
	4	受力钢筋	间距			±10	+4	+5	+4	+3	+4	+5	+4	
			排距			±5								
			保护层厚度	基础		±10	+6	+5	+7	+7	+8	+6	+7	
				柱、梁		±5	+4	+5	-1	-4	+3	-2	-5	
				板、墙、壳		±3								
	5	箍筋和横向钢筋间距				±20	+17	-13	-12	-15	+14	+12	-12	
	6	钢筋弯起点位置				20								
	7	钢筋接头位置及长度			同一构件内焊接接头相互错开，符合规范要求									
	8	钢筋锚固长度（锚固位置）												
9	预埋件	中心位置			5	4	4	3	4	5	4	4		
		水平高差			±3	-2	-1	-2	-2	-2	-1	-1		

检测结论和意见:

符合设计要求, 合格.

监理工程师 (签字、盖章):



2017 年 10 月 30 日



由 扫描全能王 扫描创建