

土方开挖工程平行检验表

表 5.3.1

编号: 020009

单位(子单位)		基础工程		分部(子分部)工程名称		土石方工程										
工程名称				验收部位		9#										
分项工程名称		土石方开挖				项目经理					理 威					
施工单位		河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司				专业工长 (施工员)					冯国庆					
施工执行标准 名称及编号		DLT5210.1-2012				分包项目经理					/					
分包单位		/														
类别	序号	检查项目	质量标准	单位	质量检验结果											
主控项目	1	基底土性	应符合设计要求		通过观察基底土性符合设计要求											
	2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时, 应向排水沟方向做不小于2%的坡度。		通过观察表面边坡, 符合设计要求和现行有关标准的规定											
	3	标高偏差	柱基、基坑、基槽	0~-50	mm	-31	-16	-11	-26	-41	-16	-16	-21	-26	-21	
			挖方场地平整	人工	+10~-30	mm	0	-11	-16	-31	-21	-21	-22	-31	-21	-26
				机械	±50	mm	-36	-26	-31	9	-26	14	19	24	-21	14
			管沟	0~-50		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层	0~-20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4	长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	柱基、基坑、基槽	+20~0	mm	4	14	9	8	-1	4	9	9	10	2	
			挖方场地平整	人工	+20~0	mm	14	9	12	10	9	9	6	10	9	8
				机械	+50~0	mm	24	34	14	12	20	19	19	24	24	39
管沟			+50~0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
一般项目	1	表面平整度	柱基、基坑、基槽	≤20	mm	12	9	12	9	4	9	12	9	14	4	
			挖方场地平整	人工	≤20	mm	4	9	8	10	6	9	3	12	6	4
				机械	≤50	mm	24	29	39	24	19	19	24	29	26	24
			管沟	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			地(路)面基层 ^(注)	≤20		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
验收结论		符合要求														
专业监理工程师:				施工单位质量员:  朱昆卫 2017年6月20日												

注: 地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。