


平行检验记录表

编号: 013

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	一二次预制舱舱体更换	实施单位	广西兴能电力建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	舱体尺寸	合同规定	合格		
2	吊装车辆及驾驶人员资质	国家标准	合格		
3	吊装环境	现场实际情况	合格		
4	吊装人员资质	国家标准	合格		
检验结论		整个吊装过程施工安全、规范			
检验仪器及编号		无			
检验人员	马俊	检验日期	2017 年 11 月 16 日		



由 扫描全能王 扫描创建