

JZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目

编号: WCFP-PX-004

检验对象分类			☐ 材料	☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆终端制作安装	实施单位	
		其他		江苏润海环保工程有限公司 北京中伏源能源工程有限公司	
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果
1	电缆排列	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用钢尺检测	合格
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3		水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用水平尺检测	合格
4	一般要求	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	合格
5		与支架连接	牢固可靠	检查	合格
6	材料检查	交流侧电缆 接线前电缆 绝缘	绝缘电阻不小于 2M Ω , 校对电缆相序	用兆欧表测试	合格
7	耐火封闭槽盒设置		绝缘电阻不小于 2M Ω , 校对极性正确	用兆欧表测试	合格
8	穿墙 (楼板) 孔洞 封堵	防火包	填实, 无缝隙	观察检查	合格
9		防火堵料	密实, 不透光亮		合格
10		防火隔板	牢固, 不透光亮	扳动并观察检查	合格
11	阻火隔墙	阻火隔墙设置	按设计规定	对照图纸检查	合格
12		防火包	填实, 无缝隙	观察检查	合格
13		防火堵料	密实, 无缝隙		合格
14	其他	防火涂料或 阻火包带使 用	电力电缆接头两侧或相 邻电缆 2m~3m 长区段 阻火隔墙两侧电缆	观察检查	合格
15					
16		防火涂料涂 刷	按材料使用说明涂刷	观察检查	合格
17		电缆管封堵	管口封堵严密, 堵料凸 起 2mm~5mm	观察检查	合格
检验结论			合格		
检验人员			赵晓仁		
检验日期			2017.7.12		