

JZL7: 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目

编号: WCFP-PX-005

检验对象分类			□材料			√工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	接地装置制作安装	实施单位			
		其他		江苏润海环保工程有限公司 北京中伏源能源工程有限公司			
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果		
1	水平 接地 体 敷 设	扁钢截面及厚度	按设计规定	用钢尺检测	合格		
2		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	用钢尺检测	合格		
3		相邻两接地体间距离	≥5m(或按设计规定)	用钢尺检测	合格		
4		接地体与建筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格		
5	接地 装置 连接	扁钢与扁钢搭接长度	≥2 倍宽度, 且焊接面≥3 面;	核对图纸检查	合格		
6		圆钢与圆钢或圆钢与扁钢搭接长度	≥6 倍圆钢直径	用钢尺检测	合格		
7		扁钢与钢管长度(角钢)	接触部位两侧焊接, 并焊以加固卡子	观察检查	合格		
8		焊接部位表面处理	刷防腐漆	观察检查	合格		
9		焊接部位检查	牢固	扳动检查	合格		
10		与其他接地装置间连接点数	≥2 点 (或按设计规定)	观察检查(或对照图纸检查)	合格		
11	回填土	回填土质	无石块、杂物	观察检查	合格		
12		密实度	分层夯实	观察检查	合格		
13	接地电阻		按设计规定	检查试验记录	合格		
检验结论			合格				
检验人员			赵晓红				
检验日期			2017.7.30				