

平行检验记录表

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：FK-PJ-GK-07-03-001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	模 板	材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	关岭村
	工序	工序名称	并网柜模板支护	施工单位	河南光坤能源科技工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	模板及其支架	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	符合要求	核对规范检查	
2	隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处	符合要求	现场检查	
3	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水； 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂； 3、模板内的杂物应清理干净； 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板	符合要求	现场检查	
4	地坪、胎膜	应平整光洁，不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓	符合要求	现场检查	
5	轴线位移	≤5mm	符合要求	钢卷尺	
6	基础截面尺寸偏差	±10mm	符合要求	钢卷尺	
7	柱侧向弯曲	不大于L2/1000，且不大于15mm	符合要求	钢卷尺	
8	垂直度≤5m	≤6mm	符合要求	水平尺、钢卷尺	
9	表面平整度	≤5mm	符合要求	水平尺	
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		水平尺、钢卷尺			
检验人员	李公		检验日期	2017年07月08日	