

平行检验记录表

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：FK-PJ-FT-09-04-002

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	讲理村
	工序	工序名称	光伏电站电缆沟土方开挖	施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	基底土性	应符合设计要求	符合要求		
2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时，应向排水沟方向做不小于 2% 的坡度。	符合要求	钢卷尺、水平尺	
3	基坑、基槽标高偏差	0~-50mm	符合要求	钢卷尺	
4	基坑、基槽长度、宽度（由设计中心线向两边量）偏差	+20~0mm	符合要求	钢卷尺	
5	基坑、基槽表面平整度	≤20mm	符合要求	水平尺	
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺、水平尺			
检验人员	沈臣友		检验日期	2017年5月17日	

