

平行检验记录表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJ-PJ-08-005

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	上荒村
	工序	工序名称	电缆敷设	施工单位	润邦控股集团有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
敷设前检查	电缆及附件技术文件	齐全	符合要求		
	型号、规格及数量	按设计规定	符合要求		对照图纸检查
	外观检查	无机械损伤，油压正常，密封良好	符合要求		观察检查
	绝缘检查	良好	符合要求		检查试验报告
	敷设道路	畅通，无积水和杂物	符合要求		观察检查
	装设位置	电缆终端、电缆接头处	符合要求		
	标志	电缆线路编号、型号、规格及起讫地点：字迹清晰，不易脱落	符合要求		对照电缆清册检查
	固定	挂装牢靠	符合要求		用手触摸
	规格	防腐、统一	符合要求		观察检查
	断面布置	按 GB50168 规定	符合要求		观察检查
	外观检查	排列整齐、弯度一致，少交叉	符合要求		观察检查
	交流单芯电缆排列方式	按设计规定	符合要求		观察检查
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢尺、直角尺、水准仪		
检验人员	李 云		检验日期	2017 年 11 月 16 日	