

平行检验记录表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJ-PJ-20-001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	元坑村
	工序	工序名称	支架组装	实施单位	润邦控股集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
设备 检查	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	符合要求	观察
	外形尺寸		符合图纸	符合要求	用钢尺检测
	零部件数量		齐全	符合要求	与图纸数量核对
设备 安装	安装位置		±20	符合要求	符合图纸设计
	安装的形式		±3	符合要求	形式、规格符合设计文件的规定
	安装标高		±10	符合要求	与图纸设计一致
	安装方向		±10	符合要求	方向正确
	中心线偏差			符合要求	≤2mm
	螺栓紧固		≤ (1/100) * L (L-螺栓长度)	符合要求	符合厂家技术要求
	垂直度偏差		底端不碰孔壁	符合要求	≤1mm/m
	立柱侧向平齐偏差		接触平整良好，螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	符合要求	检查施工记录及试件强度报告
	支架顶面标高偏差		≥70%混凝土设计强度	符合要求	观察
	接地安装		符合图纸设计	符合要求	参照图纸
	调整支架角度		≤1°	符合要求	角尺及钢尺检测
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	商博文		检验日期	2017年10月03日	