

平行检验记录表

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏发电项目工程

编号：ZHJL-SXJL-PJ-014

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	5#、7#、8#箱逆变基础侧墙钢筋安装	实施单位
		其他	甘肃海霖电力工程有限公司	
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求	符合要求	
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	符合要求	
3	接头位置	宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头；接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	符合要求	
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	符合要求	
5	网片长、宽偏差	±10mm	符合要求	
6	网眼尺寸偏差	±20mm	符合要求	
7	网片对角线差	≤10mm	符合要求	
8	基础保护层厚度偏差	±10mm	符合要求	
9	柱保护层厚度偏差	±5mm	✓	
检验结论		符合要求		
检验人员	解亚高		检验日期	2017 年 10 月 24 日