

平行检验记录表

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏发电项目工程

编号：ZHJL-SXJL-PJ-018

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	5#、7#、8#箱逆变基础侧墙模板安装	施工单位
		其他	甘肃海霖电力工程有限公司	
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	模板及其支架☆	应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载	符合要求	
2	隔离剂	不得沾污钢筋和混凝土接槎处	符合要求	
3	模板安装要求	1、模板的接缝不应漏浆，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水； 2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂； 3、模板内的杂物应清理干净； 4、对清水混凝土及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板	符合要求	
4	地坪、胎膜	应平整光洁，不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓	符合要求	
5	轴线位移	≤5mm	符合要求	
6	基础截面尺寸偏差	±10mm	符合要求	
7	柱侧向弯曲	不大于L2/1000，且不大于15mm	✓	
8	垂直度≤5m	≤6mm	符合要求	
9	表面平整度	≤5mm	符合要求	
检验结论		符合要求		
检验仪器及编号				
检验人员	解亚高		检验日期	2017年10月25日