

平行检验记录表

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300KWp 分布式光伏发电项目

编号: HX-ZHJL-PJL-002

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	组件外表面	清洁, 完整, 无划痕损伤, 无玻璃破裂, 无水泥、胶等杂物	符合质量要求		
2	组件铭牌及认证检查	铭牌显示清新, 并通过产品质量认证	符合质量要求		
3	组件背板	背板无鼓包、无褶皱, 不允许有污渍、凹坑、EVA、硅胶残留	符合质量要求		
4	电池板组串间接线	正确、无误接、错接, 电缆外皮无破损	符合质量要求		
5	电池板间接地线	完整、无破损、无缺失	符合质量要求		
6	正负极插头	接线正确、紧固, 无损坏, 带电处无外露部分	符合质量要求		
7	组件紧固件	紧固件完好, 无破损、锈蚀, 能将组件牢固地固定在支架上	符合质量要求		
8	同组组件边缘高差	同组组件边缘高差 $\leq 5\text{mm}$	符合质量要求		
9	相邻组件边缘高差	相邻组件边缘高差 $\leq 2\text{m}$	符合质量要求		
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		全站仪、卷尺			
检验人员	蔡青		检验日期	2018年1月2日	