

平行检验记录表

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300KWp 分布式光伏发电项目

编号: HX-ZHJL-PJL-008

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	箱变基础预埋件	施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	预埋件中心线位置 mm	≤ 3	符合设计及规范要求		
2	预埋管中心线位置 mm	≤ 3	符合设计及规范要求		
3	预埋件与模板的间隙	紧贴	符合设计及规范要求		
4	相邻预埋件高差 mm	≤ 4 或 (1.5)	符合设计及规范要求		
5	预埋件水平偏差 mm	≤ 2	符合设计及规范要求		
6	预埋件标高偏差 mm	+2~-10	符合设计及规范要求		
7	预埋管水平或垂直偏差 mm	≤ 5	符合设计及规范要求		
8	预埋件尺寸偏差 mm	+10~-5	符合设计及规范要求		
9	型钢埋件翘曲 mm	≤ 5	符合设计及规范要求		
10	预埋管的椭圆度与预埋管直径的距离	$\leq 1\%$	符合设计及规范要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		水平仪、卷尺			
检验人员	戚平		检验日期	2018年1月24日	