

平行检验记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 037

检验对象分类			☐ 材料		☒ 工序	
检验对象	材料	材料名称		材料型号规格		
		生产厂家		使用部位		
	工序	工序名称	9# 逆变器安装	实施单位		
		其他		中国电建集团河南工程公司		
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果	
1	基础型钢	不直度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用钢尺检测	合格	
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格	
3		水平度	<1 mm/m, <3 mm/全长	用水平尺检测	合格	
4		位置误差及不平行度	<3 mm/全长	用卷尺测量	合格	
5		顶部宜高出抹平地面	10mm	用水平仪测量	合格	
6	组串式逆变器	高度、方向	符合设计要求	核对图纸检查	合格	
7		与支架连接	牢固可靠	检查	合格	
8	绝缘电阻测试	交流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对电缆相序	用兆欧表测试	合格	
9		直流侧电缆接线前电缆绝缘	绝缘电阻不小于 2MΩ, 校对极性正确	用兆欧表测试	合格	
检验结论			符合要求			
检验人员			吴振东			
检验日期			2018年5月29日			