

平行检验记录（接地装置制作安装）

工程名称：济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程

编号：ZHJL-PXJY-012

序号	检验项目		质量检验标准	质量检验方法	检验结论
1.	水平 接地 体 敷 设	扁钢截面及厚度	按设计规定	对照图纸检查	合格
2.		接地体圆弧弯曲半径	$1/2$ 均压带间距离	用尺检查	合格
3.		相邻两接地体间距离	$\geq 5m$ (或按设计规定)		合格
4.		接地体与建筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格
5.	接地 装置 连 接	搭 接 长 度	扁钢与扁钢 ≥ 2 倍宽度， 且焊接面 ≥ 3 面；	用尺检查	合格
6.			圆钢与圆钢 或圆钢与扁 钢 ≥ 6 倍圆钢直径		合格
7.			扁钢与钢管 (角钢) 接触部位两侧焊接，并 焊以加固卡子	观察检查	合格
8.		焊接部 位表面 处理	刷防腐漆	观察检查	合格
9.		焊接部 位检查	牢固	扳动检查	合格
10.		与其他 接地装 置间连 接点数	≥ 2 点 (或按设计规定)	观察检查 (或对照图纸检 查)	合格
11.	接地电阻		按设计规定	检查试验记录	合格
检验结论		合格			
检验人员		王佳君	检验时间	2018.06.03	



由 扫描全能王 扫描创建