

平行检验记录表

工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：WYQJ-ZT-JLPJ-005

检验对象分类			□材料		✓工序		
检验对象	材料	材料名称	材料型号规格				
		生产厂家	使用部位				
	工序	工序名称	生产车间接地装置制作安装	实施单位			
		其他		湖南鸿源电力建设有限公司			
序号	检验项目		质量标准	检验方式	结果		
1	水平 接地 体 敷设	扁钢截面及厚度	按设计规定	用钢尺检测	合格		
2		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	用钢尺检测	合格		
3		相邻两接地体间距离	≥5m(或按设计规定)	用钢尺检测	合格		
4		接地体与建筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格		
5	接地 装置 连接	扁钢与扁钢搭接长度	≥2 倍宽度，且焊接面≥3 面；	核对图纸检查	合格		
6		圆钢与圆钢或圆钢与扁钢搭接长度	≥6 倍圆钢直径	用钢尺检测	合格		
7		扁钢与钢管长度(角钢)	接触部位两侧焊接，并焊以加固卡子	观察检查	合格		
8		焊接部位表面处理	刷防腐漆	观察检查	合格		
9		焊接部位检查	牢固	扳动检查	合格		
10		与其他接地装置间连接点数	≥2 点(或按设计规定)	观察检查(或对照图纸检查)	合格		
11	回填土	回填土质	无石块、杂物	观察检查	合格		
12		密实度	分层夯实	观察检查	合格		
13	接地电阻		按设计规定	检查试验记录	合格		
检验结论			合格				
检验人员			王忠 王玉荣				
检验日期			2017.12.06.				



由 扫描全能王 扫描创建