

平行检验记录表

工程名称: 山东五岳杆具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号: WQJ-ZT-JLPJ-001

□材料

✓工序

检验对象分类			材料		
检验对象	材料	材料名称	生产单位	使用部位	结果
	工序	生产厂家			
序号	检验项目	其他	生产单位	实施单位	
1	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	湖南鸿源电力建设有限公司	检验方式	合格
2	外形尺寸	符合图纸		用钢尺检测	合格
3	零部件数量	齐全		与图纸数量核对	合格
4	材质	符合图纸设计要求		核对图纸检查	合格
5	安装位置	符合图纸设计		核对图纸检查	合格
6	安装的形式	形式、规格符合设计文件的规定		核对图纸检查	合格
7	安装标高	与图纸设计一致		核对图纸检查	合格
8	安装方向	方向正确		核对图纸检查	合格
9	中心线偏差	≤2mm		钢尺检测	合格
10	螺栓紧固	符合厂家技术要求		弹簧垫圈目测/力矩扳手检测	合格
11	垂直度偏差	≤1mm/m		角尺及钢尺检测	合格
12	立柱侧向平齐度偏差	相邻横梁间≤3mm, 轴向全长(相同标高)≤5mm		挂钢线, 钢尺检测	合格
13	支架顶面标高偏差	相邻立柱间≤2mm, 轴向全长(相同轴线)≤10mm		挂钢线, 钢尺检测	合格
14	调整支架角度	≤1度		角尺及钢尺检测	合格
15	接地安装	符合图纸设计要求		观察	合格
检验结论			合格		
检验人员			张忠 汪小军		
检验日期			2017.11.30		

