

平行检验记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
 编号：HZDYM-Q-CZZH-PX-004

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家	湖北晟宇管桩有限公司	安装位置	
	材料	材料名称	预应力管桩	材料型号规格	PHC-300A-70-7
		生产厂家	晟宇管桩	使用部位	1#光伏区
	工序	工序名称	1#区沉桩施工	实施单位	湖南卓越建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	桩位		D/10 且小于等于 30mm	≤ 8mm	D 为桩直径
2	桩顶标高		0, -10mm	-7mm	
3	垂直度		≤ 1°	89.8°	
4	桩径		± 5mm	296mm	
5	桩长		± 50mm	3486mm	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			卷尺、水准仪、角度尺		
检验人员 刘德文			检验日期	2017 年 12 月 5 日	

