

平行检验记录表

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-018

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称	三相接地电阻测试仪	设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	镀锌接地扁铁	材料型号规格	4*40
		生产厂家		使用部位	1#屋面
	工序	工序名称	1#屋面接地电阻测试	实施单位	西北电力建设第一工程 有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	接地扁铁型号、规格		4*40 镀锌接地扁铁	合格	
2	接地扁铁焊接		搭焊接长度不少于扁钢宽度的 2 倍，并且三个棱边进行焊接，焊缝平整、饱满、牢固	合格	
3	接地电阻测试		屋面接地电阻不大于 4 Ω	合格	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			三相接地电阻测试仪		
检验人员	韩火明、任善善		检验日期	2018 年 6 月 17 日	