

# 平行检验记录表

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-024

| 检验对象分类          |           |      | <input type="checkbox"/> 设备                              | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|-----------------|-----------|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检 验 对 象 基 本 信 息 | 设备        | 设备名称 | 三相接地电阻测试仪                                                | 设备型号规格                      |                                        |
|                 |           | 生产厂家 |                                                          | 安装位置                        |                                        |
|                 | 材料        | 材料名称 | 镀锌接地扁钢                                                   | 材料型号规格                      | 4*40                                   |
|                 |           | 生产厂家 |                                                          | 使用部位                        |                                        |
|                 | 工序        | 工序名称 | 3#箱变环网接地                                                 | 实施单位                        | 西北电力建设第一工程有限公司                         |
|                 |           | 其他   |                                                          |                             |                                        |
| 序号              | 检 验 项 目   |      | 质量标准                                                     | 质量检验结果                      | 备 注                                    |
| 1               | 接地扁铁型号、规格 |      | 4*40 镀锌接地扁铁                                              | 合格                          |                                        |
| 2               | 接地扁铁焊接    |      | 搭焊接长度不少于扁钢宽度的 2 倍，并且三个棱边进行焊接，焊缝平整、饱满、牢固，来自不同方向的两点接地，牢固可靠 | 合格                          |                                        |
| 3               | 接地电阻测试    |      | 箱变环网接地电阻不大于 4Ω                                           | 合格                          |                                        |
|                 |           |      |                                                          |                             |                                        |
|                 |           |      |                                                          |                             |                                        |
|                 |           |      |                                                          |                             |                                        |
|                 |           |      |                                                          |                             |                                        |
| 检验结论            |           |      | 符合要求                                                     |                             |                                        |
| 检验仪器及编号         |           |      | 三相接地电阻测试仪                                                |                             |                                        |
| 检验人员            | 韩火明、任善善   |      | 检验日期                                                     | 2018 年 6 月 17 日             |                                        |