

平行检验记录表

工程名称: 江苏徐州阎山发电有限公司 3.2MW 项目

编号: ZHJL-KSFD-013

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	B 区地面组件安装	施工单位	上海上电电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	光伏组件型号、规格	光伏组件的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准; 安装光伏组件时其周边的防水连接构造必须符合设计要求	符合要求		
2	光伏组件安装	光伏组件或方阵应按设计要求可靠固定在支架和连接件上; 组件串、阵列电性能参数应符合设计要求、组件倾角误差为 $\pm 1^{\circ}$; 连接在同一逆变器的组件串其电流、电压应一致符合设计要求; 组件串的排列应符合设计要求; 组件串的最高电压不得超过光伏组件的最高允许电压	符合要求		
3	光伏组件接地	组件间、组件与支架的连接应可靠牢固, 与接地连接可靠;	符合要求		
4	光伏组件标志	光伏组件上应标有带电警告标志	符合要求		
5	光伏组件允许误差	组件相邻组件间边缘高度允许误差 $\leq 2\text{mm}$, 同组组件间高度允许误差 $\leq 5\text{mm}$; 同一组方阵中的组件安装纵向偏差 $\pm 2\text{mm}$, 光伏组件或方阵与建筑面之间应留有散热间距, 误差不超过设计值的 5%	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、接地电阻测试仪			
检验人员 徐文平		检验日期	2017 年 12 月 18 日		