

平行检验记录表

工程名称：山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-007

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	10#屋面组件安装	实施单位	中广核联达新能源工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	光伏组件型号、规格		光伏组件的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准；安装光伏组件时其周边的防水连接构造必须符合设计要求	合格	
2	光伏组件安装		光伏组件或方阵应按设计要求可靠固定在支架和连接件上；组件串、阵列电性能参数应符合设计要求、组件倾角误差为 $\pm 1^\circ$ ；连接在同一逆变器的组件串其电流、电压应一致符合设计要求；组件串的排列应符合设计要求；组件串的最高电压不得超过光伏组件的最高允许电压	合格	
3	光伏组件接地		组件间、组件与支架的连接应可靠牢固，与接地连接可靠；	合格	
4	光伏组件标志		光伏组件上应标有带电警告标志	合格	
5	光伏组件允许误差		组件相邻组件间边缘高度允许误差 $\leq 2\text{mm}$ ，同组组件间高度允许误差 $\leq 5\text{mm}$ ；同一组方阵中的组件安装纵横向偏差 $> 2\text{mm}$ ，光伏组件或方阵与建筑面之间应留有散热间距，误差不超过设计值的 5%	合格	
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、接地电阻测试仪		
检验人员	庞和平		检验日期	2017 年 12 月 13 日	