

平行检验记录（接地装置制作安装）

工程名称：长沙市亘晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布式光伏电站项目

作业部位：亘晟车间屋面

编号：ZHJL-GSMC-006

序号	检验项目		质量检验标准	质量检验方法	检验结论	
1.	水平 接地 体 敷 设	扁钢截面及厚度	按设计规定	对照图纸检查	合格	
2.		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	用尺检查	合格	
3.		相邻两接地体间距离	≥5m(或按设计规定)		合格	
4.		接地体与建筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格	
5.	接 地 装 置 连 接	搭 接 长 度	扁钢与扁钢	≥2 倍宽度， 且焊接面≥3 面；	用尺检查	合格
6.			圆钢与圆钢 或圆钢与扁钢			≥6 倍圆钢直径
7.			扁钢与钢管 (角钢)	接触部位两侧焊接，并 焊以加固卡子	观察检查	合格
8.		焊接部 位表面 处理	刷防腐漆	观察检查	合格	
9.		焊接部 位检查	牢固	扳动检查	合格	
10.		与其他 接地装 置间连 接点数	≥2 点 (或按设计规定)	观察检查(或对照图纸检 查)	合格	
11.	回 填 土	回 填 土 质	无石块、杂物	观察检查	合格	
12.		密 实 度	分层夯实	观察检查	合格	
13.	接 地 电 阻		按设计规定	检查试验记录	合格	
检验结论			合格			
检验人员		张晓雄	检验时间	2017.12.21		



由 扫描全能王 扫描创建