

平行检验记录（接地装置制作安装）

工程名称：长沙康乐包装有限公司 2.0MWMW 屋顶分布式光伏电站项目

作业部位：康乐车间屋面

编号：ZHJL-KLBZ-006

序号	检验项目		质量检验标准	质量检验方法	检验结论
1.	水平 接地 体 敷 设	扁钢截面及厚度	按设计规定	对照图纸检查	合格
2.		接地体圆弧弯曲半径	1/2 均压带间距离	用尺检查	合格
3.		相邻两接地体间距离	≥5m(或按设计规定)		合格
4.		接地体与建筑物距离	按设计规定	对照图纸检查	合格
5.	接 地 装 置 连 接	搭 接 长 度	扁钢与扁钢 ≥2 倍宽度， 且焊接面≥3 面；	用尺检查	合格
6.			圆钢与圆钢 或圆钢与扁 钢 ≥6 倍圆钢直径		合格
7.			扁钢与钢管 (角钢)	接触部位两侧焊接，并 焊以加固卡子	观察检查
8.		焊接部 位表面 处理	刷防腐漆	观察检查	合格
9.		焊接部 位检查	牢固	扳动检查	合格
10.			与其他 接地装 置间连 接点数	≥2 点 (或按设计规定)	观察检查(或对照图纸检 查)
11.	回 填 土	回 填 土 质	无石块、杂物	观察检查	合格
12.		密 实 度	分 层 夯 实	观察检查	合格
13.	接 地 电 阻		按设计规定	检查试验记录	合格
检 验 结 论			合 格		
检 验 人 员		张 晓 雄		检 验 时 间	2017.12.23



由 扫描全能王 扫描创建