

平行检验记录表

工程名称: 山东莱德管阀 3MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PXJC-005

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称		材料型号规格
		生产厂家		使用部位
	工序	工序名称	箱逆变基础	实施单位
		其他	山东金科电力工程有限公司	
1#、2#、3#发电单元				
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求	合格	
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	合格 /	
3	接头位置	宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头;接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	合格	
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	合格	
5	网片长、宽偏差	±10mm	/	
6	网眼尺寸偏差	±20mm	/	
7	网片对角线差	≤10mm	/	
8	基础保护层厚度偏差	±10mm	合格	
9	柱保护层厚度偏差	±5mm	合格	
检验结论		合格		
检验仪器及编号		钢卷尺		
检验人员	刘月	检验日期	2017年12月02日	



由 扫描全能王 扫描创建