

平行检验记录表

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)

编号: ZHJL-YHGS-PJ-021

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	预应力管桩	材料型号规格	PHC 300 A 70
		生产厂家	盐城欣昌新型建材有限公司	使用部位	光伏厂区 2 区
	工序	工序名称	预应力管桩桩基基础验收	施工单位	羲和太阳能电力有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	垂直度偏差	GB 50794-2012 垂直度偏差 $\leq 10\text{mm/m}(1\%)$	部分有偏差.		
2	轴线位移偏差	GB 50794-2012 轴线位移偏差 $\leq 30\text{mm}$	部分管桩位置有偏差.		
3	高程偏差	GB 50794-2012 高程偏差 $\leq \pm 10\text{m}$	部分管桩下沉 桩顶标高偏差较大		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		不符合要求, 要求重新校正.			
检验仪器及编号					
检验人员	朱昌兵		检验日期	2017 年 1 月 6 日	