

平行检验记录表

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥)

编号 ZHJL-YHGS-PJ-024

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区预制舱、SVG基础预埋件	施工单位	羲和太阳能电力有限公司
		其他			

序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	预埋件中心线位置 mm	≤ 3	符合要求	
2	预埋管中心线位置 mm	≤ 3	符合要求	
3	预埋件与模板的间隙	紧贴	符合要求	
4	相邻预埋件高差 mm	≤ 4 或 (1.5)	符合要求	
5	预埋件水平偏差 mm	≤ 2	符合要求	
6	预埋件标高偏差 mm	$+2 \sim -10$	符合要求	
7	预埋管水平或垂直偏差 mm	≤ 5	符合要求	
8	预埋件尺寸偏差 mm	$+10 \sim -5$	符合要求	
9	型钢埋件翘曲 mm	≤ 5	符合要求	
10	预埋管的椭圆度与预埋管直径的距离	$\leq 1\%$	符合要求	

检验结论

合格

检验仪器及编号

检验人员

朱号兵

检验日期

2018年 1月 7日