

平行检验记录表

项目名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥)

编号 ZHJL-YHGS-PJ-034

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆沟土方开挖(站内)	施工单位	羲和太阳能电力有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	基底土性	应符合设计要求	符合要求		
2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时, 应向排水沟方向做不小于 2% 的坡度。	符合要求		
3	基坑、基槽标高偏差	0~-50mm	符合要求		
4	基坑、基槽长度、宽度(由设计中心线向两边量) 偏差	+20~0mm	符合要求		
5	基坑、基槽表面平整度	≤20mm	符合要求		
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	黄崇洋	检验日期	2018 年 1 月 20 日		