

平行检验记录表

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目 *数析* 编号: ZHJL-YHGS-PJ-40

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	羲和太阳能电力有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	光伏组件型号、规格	光伏组件的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准; 安装光伏组件时其周边的防水连接构造必须符合设计要求	<i>符合</i>		
2	光伏组件安装	光伏组件或方阵应按设计要求可靠固定在支架和连接件上; 组件串、阵列电性能参数应符合设计要求、组件倾角误差为 $\pm 1^\circ$; 连接在同一逆变器的组件串其电流、电压应一致符合设计要求; 组件串的排列应符合设计要求; 组件串的最高电压不得超过光伏组件的最高允许电压	<i>符合</i>		
3	光伏组件接地	组件间、组件与支架的连接应可靠牢固, 与接地连接可靠;	<i>符合</i>		
4	光伏组件标志	光伏组件上应标有带电警告标志	<i>符合</i>		
5	光伏组件允许误差	组件相邻组件间边缘高度允许误差 $\leq 2\text{mm}$, 同组组件间高度允许误差 $\leq 5\text{mm}$; 同一组方阵中的组件安装纵横向偏差 $\geq 2\text{mm}$, 光伏组件或方阵与建筑面之间应留有散热间距, 误差不超过设计值的 5%	<i>符合</i>		
检验结论		<i>检验合格</i>			
检验仪器及编号		钢卷尺、接地电阻测试仪			
检验人员	<i>孔令才</i>	检验日期	2018 年 1 月 28 日		