

平行检验记录表

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-BFZGFDZ-013

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区 1#4#地块箱逆变基础预埋件	施工单位	常州天合光伏发电系统有限公司
其他					
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
1	预埋件中心线位置 mm	≤ 3	符合要求		
2	预埋管中心线位置 mm	≤ 3	符合要求		
3	预埋件与模板的间隙	紧贴	符合要求		
4	相邻预埋件高差 mm	≤ 4 或 (1.5)	符合要求		
5	预埋件水平偏差 mm	≤ 2	符合要求		
6	预埋件标高偏差 mm	$+2 \sim -10$	符合要求		
7	预埋管水平或垂直偏差 mm	≤ 5	符合要求		
8	预埋件尺寸偏差 mm	$+10 \sim -5$	符合要求		
9	型钢埋件翘曲 mm	≤ 5	符合要求		
10	预埋管的椭圆度与预埋管直径的距离	$\leq 1\%$	符合要求		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号					
检验人员	朱勇兵		检验日期	2018 年 5 月 11 日	