

平行检验记录表

工程名称: 盛道(中国) 1.354Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号: ZHJL-SDDQ-PJ-02

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏配重块预埋件	施工单位	浙江新晟能源工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	预埋件中心线位置 mm	≤ 3	合格		
2	预埋管中心线位置 mm	≤ 3	合格		
3	预埋件与模板的间隙	紧贴	合格		
4	相邻预埋件高差 mm	≤ 4 或 (1.5)	合格		
5	预埋件水平偏差 mm	≤ 2	合格		
6	预埋件标高偏差 mm	+2~-10	合格		
7	预埋管水平或垂直偏差 mm	≤ 5	合格		
8	预埋件尺寸偏差 mm	+10~-5	合格		
9	型钢埋件翘曲 mm	≤ 5	合格		
10	预埋管的椭圆度与预埋管直径的距离	$\leq 1\%$	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	张计博		检验日期	2018 年 4 月 16 日	



由 扫描全能王 扫描创建