

平行检验记录表

工程名称: 增资新建建溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180509

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	设备型号规格	
		生产厂家	安装位置	
	材料	材料名称	材料型号规格	
		生产厂家	使用部位	
	工序	工序名称	组件组装	实施单位
	其他	光伏区11#		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
设备检查	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	符合要求	观察
	外形尺寸	符合图纸	符合要求	用钢尺检测
	零部件数量	齐全	符合要求	与图纸数量核对
	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	弹簧垫圈目测/力矩扳手检测
	安装角度	方向正确, 且偏差 $\leq 1^\circ$	符合要求	挂钢线, 用钢尺检测
	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 mm 东西向全长(相同标高) ≤ 10 mm	符合要求	挂钢线, 用钢尺检测
	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 mm 东西向全长(相同轴线及标高) ≤ 5 mm (与设计值比较)	符合要求	挂钢线, 用钢尺检测
	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	符合要求	核对图纸检查
检验结论		符合要求		
检验仪器及编号		钢尺, 直角尺, 水准仪, 挂尺		
检验人员	同率	检验日期	2018年5月9日	

