

平行检验记录表

工程名称: 增资新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180603

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	设备型号规格		
		生产厂家	安装位置		
	材料	材料名称	材料型号规格		
		生产厂家	使用部位		
	工序	工序名称	支架组装	实施单位	华东院
		其他	光伏区6#支架组装		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
设备检查	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	符合要求	观察	
	外形尺寸	符合图纸	符合要求	用钢尺检测	
	零部件数量	齐全	符合要求	与图纸数量核对	
设备安装	安装位置	±20	符合要求	符合图纸设计	
	安装的形式	±3	符合要求	形式、规格符合设计文件的规定	
	安装标高	±10	符合要求	与图纸设计一致	
	安装方向	±10	符合要求	方向正确	
	螺栓紧固	≤ (1/100) * L (L-螺栓长度)	符合要求	符合厂家技术要求	
	垂直度偏差	底端不碰孔壁	符合要求	≤ 1mm/m	
	立柱侧向平齐度偏差	接触平整良好, 螺母拧紧后螺栓外露 2-3 扣	符合要求	检查施工记录及试件强度报告	
	接地安装	符合图纸设计	符合要求	参照图纸	
调整支架角度	≤ 1 度	符合要求	角尺及钢尺检测		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪			
检验人员		检验日期	2018年6月3日		

