

GFFD-JZLB5 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180607

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件组装	实施单位	华东院
		其他	光伏区 8# 组件组装		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
设备检查	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	符合要求	观察	
	外形尺寸	符合图纸	符合要求	用钢尺检测	
	零部件数量	齐全	符合要求	与图纸数量核对	
	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	弹簧垫圈目测/力矩扳手检测	
	安装角度	方向正确, 且偏差 $\leq 1^\circ$	符合要求	挂钢线, 用钢尺检测	
	组件边缘高差	相邻组件间 ≤ 1 东西向全长(相同标高) ≤ 10	符合要求	挂钢线, 用钢尺检测	
	组件平整度	相邻组件间 ≤ 2 东西向全长(相同轴线及标高) ≤ 5 (与设计值比较)	符合要求	挂钢线, 用钢尺检测	
	组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求	符合要求	核对图纸检查	
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪、挂尺			
检验人员	闫率	检验日期	2018年6月7日		