

平行检验记录表

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180516

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	设备型号规格	
		生产厂家	安装位置	
	材料	材料名称	材料型号规格	
		生产厂家	使用部位	
	工序	工序名称	实施单位	华东院
		其他	光伏区 14#方阵	
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
设备检查	外观	无严重锈蚀、损伤、变形	符合要求	观察
	外形尺寸	符合图纸	符合要求	用钢尺检测
	零部件数量	齐全	符合要求	与图纸数量核对
设备安装	安装位置	±20	符合要求	符合图纸设计
	安装的形式	±3	符合要求	形式、规格符合设计文件的规定
	安装标高	±10	符合要求	与图纸设计一致
	安装方向	±10	符合要求	方向正确
	螺栓紧固	≤ (1/100) * L (L-螺栓长度)	符合要求	符合厂家技术要求
	垂直度偏差	底端不碰孔壁	符合要求	≤ 1mm/m
	立柱侧向平齐度偏差	接触平整良好, 螺母拧紧后螺栓 外露 2-3 扣	符合要求	检查施工记录及 试件强度报告
	接地安装	符合图纸设计	符合要求	参照图纸
调整支架角度	≤ 1 度	符合要求	角尺及钢尺检测	
检验结论		符合要求		
检验仪器及编号		钢尺、直角尺、水准仪		
检验人员	杨超宇	检验日期	2018 年 5 月 16 日	

监理单位