

平行检验记录表

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

编号: WH-PXJC-012

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	综合用房电气预埋件	施工单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	预埋件中心线位置 mm	≤ 3	2		
2	预埋管中心线位置 mm	≤ 3	1		
3	预埋件与模板的间隙	紧贴	紧贴		
4	相邻预埋件高差 mm	≤ 4 或 (1.5)	4		
5	预埋件水平偏差 mm	≤ 2	1		
6	预埋件标高偏差 mm	+2~-10	-1		
7	预埋管水平或垂直偏差 mm	≤ 5	2		
8	预埋件尺寸偏差 mm	+10~-5	+3		
9	型钢埋件翘曲 mm	≤ 5	2		
10	预埋管的椭圆度与预埋管直径的距离	$\leq 1\%$	1%		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		水准仪及钢卷尺			
检验人员	陈晓彬	检验日期	2018 年 5 月 23 日		



由 扫描全能王 扫描创建