

平行检验记录表

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

编号: WH-PXJC-014

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	主变、架构、35KV 配电间基础钢筋绑扎	实施单位	包头青山电器有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求	符合要求		
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	符合要求		
3	接头位置	宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头;接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的10倍	符合要求		
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定	符合要求		
5	网片长、宽偏差	±10mm	+ 8 mm		
6	网眼尺寸偏差	±20mm	+ 10 mm		
7	网片对角线差	≤10mm	* 5 mm		
8	基础保护层厚度偏差	±10mm	+ 5 mm		
9	柱保护层厚度偏差	±5mm	+ 2 mm		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	张子敏		检验日期	2018 年 5 月 28 日	



由 扫描全能王 扫描创建