

# 平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-137

| 检验对象分类   |                   |                                                             | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备                | 设备名称                                                        |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |                   | 生产厂家                                                        |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料                | 材料名称                                                        |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |                   | 生产厂家                                                        |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序                | 工序名称                                                        | 光伏区 24#箱变基础钢筋绑扎             | 实施单位                        | 包头青山电器有限公司                             |
|          |                   | 其他                                                          |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检验项目              | 质量标准                                                        | 质量检验结果                      | 备注                          |                                        |
| 1        | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆ | 必须符合设计要求                                                    | 合格                          |                             |                                        |
| 2        | 纵向受力钢筋连接方式        | 应符合设计要求和现行有关标准的规定                                           | 合格                          |                             |                                        |
| 3        | 接头位置              | 宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头;接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍   | 合格                          |                             |                                        |
| 4        | 箍筋配置              | 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定 | 合格                          |                             |                                        |
| 5        | 网片长、宽偏差           | ±10mm                                                       | 7 mm                        |                             |                                        |
| 6        | 网眼尺寸偏差            | ±20mm                                                       | 9 mm                        |                             |                                        |
| 7        | 网片对角线差            | ≤10mm                                                       | 6 mm                        |                             |                                        |
| 8        | 基础保护层厚度偏差         | ±10mm                                                       | 5 mm                        |                             |                                        |
| 9        | 柱保护层厚度偏差          | ±5mm                                                        | 3 mm                        |                             |                                        |
| 检验结论     |                   | 符合规范要求                                                      |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |                   | 钢卷尺                                                         |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 张子敏               |                                                             | 检验日期                        | 2018 年 10 月 28 日            |                                        |



由 扫描全能王 扫描创建

# 平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-138

| 检验对象分类   |                   |                                                             | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备                | 设备名称                                                        |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |                   | 生产厂家                                                        |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料                | 材料名称                                                        |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |                   | 生产厂家                                                        |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序                | 工序名称                                                        | 光伏区 25#箱变基础钢筋绑扎             | 实施单位                        | 包头青山电器有限公司                             |
|          |                   | 其他                                                          |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检验项目              | 质量标准                                                        | 质量检验结果                      | 备注                          |                                        |
| 1        | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆ | 必须符合设计要求                                                    | 合格                          |                             |                                        |
| 2        | 纵向受力钢筋连接方式        | 应符合设计要求和现行有关标准的规定                                           | 合格                          |                             |                                        |
| 3        | 接头位置              | 宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头;接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍   | 合格                          |                             |                                        |
| 4        | 箍筋配置              | 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定 | 合格                          |                             |                                        |
| 5        | 网片长、宽偏差           | ±10mm                                                       | 7 mm                        |                             |                                        |
| 6        | 网眼尺寸偏差            | ±20mm                                                       | 10 mm                       |                             |                                        |
| 7        | 网片对角线差            | ≤10mm                                                       | 6 mm                        |                             |                                        |
| 8        | 基础保护层厚度偏差         | ±10mm                                                       | 5 mm                        |                             |                                        |
| 9        | 柱保护层厚度偏差          | ±5mm                                                        | 4 mm                        |                             |                                        |
| 检验结论     |                   | 符合规范要求                                                      |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |                   | 钢卷尺                                                         |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 张子钦               |                                                             | 检验日期                        | 2018 年 10 月 29 日            |                                        |



由 扫描全能王 扫描创建

# 平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-139

| 检验对象分类   |                   |                                                             | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备                | 设备名称                                                        |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |                   | 生产厂家                                                        |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料                | 材料名称                                                        |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |                   | 生产厂家                                                        |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序                | 工序名称                                                        | 光伏区 26#箱变基础钢筋绑扎             | 实施单位                        | 包头青山电器有限公司                             |
|          |                   | 其他                                                          |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检验项目              | 质量标准                                                        | 质量检验结果                      | 备注                          |                                        |
| 1        | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆ | 必须符合设计要求                                                    | 合格                          |                             |                                        |
| 2        | 纵向受力钢筋连接方式        | 应符合设计要求和现行有关标准的规定                                           | 合格                          |                             |                                        |
| 3        | 接头位置              | 宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头;接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍   | 合格                          |                             |                                        |
| 4        | 箍筋配置              | 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定 | 合格                          |                             |                                        |
| 5        | 网片长、宽偏差           | ±10mm                                                       | 6 mm                        |                             |                                        |
| 6        | 网眼尺寸偏差            | ±20mm                                                       | 9 mm                        |                             |                                        |
| 7        | 网片对角线差            | ≤10mm                                                       | 6 mm                        |                             |                                        |
| 8        | 基础保护层厚度偏差         | ±10mm                                                       | 7 mm                        |                             |                                        |
| 9        | 柱保护层厚度偏差          | ±5mm                                                        | 3 mm                        |                             |                                        |
| 检验结论     |                   | 符合规范要求                                                      |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |                   | 经纬仪                                                         |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 张子钦               |                                                             | 检验日期 2018 年 10 月 29 日       |                             |                                        |



由 扫描全能王 扫描创建



# 平行检验记录表

工程名称:乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号:WH-PXJC-140

| 检验对象分类   |          | <input type="checkbox"/> 设备                                                                                     |               | <input type="checkbox"/> 材料 |                  | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |  |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------|--|
| 检验对象基本信息 | 设备       | 设备名称                                                                                                            |               | 设备型号规格                      |                  |                                        |  |
|          |          | 生产厂家                                                                                                            |               | 安装位置                        |                  |                                        |  |
|          | 材料       | 材料名称                                                                                                            |               | 材料型号规格                      |                  |                                        |  |
|          |          | 生产厂家                                                                                                            |               | 使用部位                        |                  |                                        |  |
|          | 工序       | 工序名称                                                                                                            | 外线终端塔护栏基础模板安装 | 施工单位                        | 包头青山电器有限公司       |                                        |  |
|          |          | 其他                                                                                                              |               |                             |                  |                                        |  |
| 序号       | 检验项目     | 质量标准                                                                                                            |               | 质量检验结果                      |                  | 备注                                     |  |
| 1        | 模板及其支架☆  | 应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载                          |               | 合格                          |                  |                                        |  |
| 2        | 隔离剂      | 不得沾污钢筋和混凝土接槎处                                                                                                   |               |                             |                  |                                        |  |
| 3        | 模板安装要求   | 1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;<br>2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂;<br>3、模板内的杂物应清理干净;<br>4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板 |               | 合格                          |                  |                                        |  |
| 4        | 地坪、胎膜    | 应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓                                                                                    |               | 合格                          |                  |                                        |  |
| 5        | 轴线位移     | ≤5mm                                                                                                            |               | 3mm                         |                  |                                        |  |
| 6        | 基础截面尺寸偏差 | ±10mm                                                                                                           |               | 7mm                         |                  |                                        |  |
| 7        | 柱侧向弯曲    | 不大于 L2/1000, 且不大于 15mm                                                                                          |               | 9mm                         |                  |                                        |  |
| 8        | 垂直度≤5m   | ≤6mm                                                                                                            |               | 6mm                         |                  |                                        |  |
| 9        | 表面平整度    | ≤5mm                                                                                                            |               | 3mm                         |                  |                                        |  |
| 检验结论     |          | 符合规范要求                                                                                                          |               |                             |                  |                                        |  |
| 检验仪器及编号  |          | 钢卷尺                                                                                                             |               |                             |                  |                                        |  |
| 检验人员     | 张子欣      |                                                                                                                 |               | 检验日期                        | 2018 年 10 月 20 日 |                                        |  |



由 扫描全能王 扫描创建