

# 平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-182

| 检验对象分类   |          |                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备       | 设备名称                                                                                                            |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |          | 生产厂家                                                                                                            |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料       | 材料名称                                                                                                            |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |          | 生产厂家                                                                                                            |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序       | 工序名称                                                                                                            | 光伏区 12#箱变底板模板安装             | 施工单位                        | 包头青山电器有限公司                             |
|          |          | 其他                                                                                                              |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检验项目     | 质量标准                                                                                                            | 质量检验结果                      | 备注                          |                                        |
| 1        | 模板及其支架☆  | 应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载                          | 合格                          |                             |                                        |
| 2        | 隔离剂      | 不得沾污钢筋和混凝土接槎处                                                                                                   | 合格                          |                             |                                        |
| 3        | 模板安装要求   | 1、模板的接缝不应漏浆,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水;<br>2、模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂;<br>3、模板内的杂物应清理干净;<br>4、对清水混凝土及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板 | 合格                          |                             |                                        |
| 4        | 地坪、胎膜    | 应平整光洁,不得产生影响结构质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓                                                                                    | 合格                          |                             |                                        |
| 5        | 轴线位移     | ≤5mm                                                                                                            | 3 mm                        |                             |                                        |
| 6        | 基础截面尺寸偏差 | ±10mm                                                                                                           | 7 mm                        |                             |                                        |
| 7        | 柱侧向弯曲    | 不大于 L2/1000, 且不大于 15mm                                                                                          | 9 mm                        |                             |                                        |
| 8        | 垂直度≤5m   | ≤6mm                                                                                                            | 4 mm                        |                             |                                        |
| 9        | 表面平整度    | ≤5mm                                                                                                            | 3 mm                        |                             |                                        |
| 检验结论     |          | 符合规范要求                                                                                                          |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |          | 同网卷尺                                                                                                            |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 张子钦      |                                                                                                                 | 检验日期                        | 2018 年 11 月 16 日            |                                        |



由 扫描全能王 扫描创建



# 平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-183

| 检验对象分类   |                   |                                      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备                | 设备名称                                 |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |                   | 生产厂家                                 |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料                | 材料名称                                 |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |                   | 生产厂家                                 |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序                | 工序名称                                 | 光伏区 18#箱变基础模板拆除             | 施工单位                        | 包头青山电器有限公司                             |
|          |                   | 其他                                   |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检验项目              | 质量标准                                 | 质量检验结果                      | 备注                          |                                        |
| 1        | 模板及其支架拆除的顺序及安全措施☆ | 应按施工技术方案执行                           | 合格                          |                             |                                        |
| 2        | 侧模拆除              | 混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤                  | 合格                          |                             |                                        |
| 3        | 模板拆除              | 模板拆除时, 不对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运 | 合格                          |                             |                                        |
| 4        |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 5        |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 6        |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 7        |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 8        |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 9        |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 10       |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 11       |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 12       |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 13       |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 检验结论     |                   | 符合规范要求                               |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 张子钦               | 检验日期                                 | 2018 年 11 月 16 日            |                             |                                        |



由 扫描全能王 扫描创建



# 平行检验记录表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-PXJC-184

| 检验对象分类   |                   |                                      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备                | 设备名称                                 |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |                   | 生产厂家                                 |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料                | 材料名称                                 |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |                   | 生产厂家                                 |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序                | 工序名称                                 | 光伏区 13#箱变基础模板拆除             | 施工单位                        | 包头青山电器有限公司                             |
|          |                   | 其他                                   |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检验项目              | 质量标准                                 | 质量检验结果                      | 备注                          |                                        |
| 1        | 模板及其支架拆除的顺序及安全措施☆ | 应按施工技术方案执行                           | 合格                          |                             |                                        |
| 2        | 侧模拆除              | 混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤                  | 合格                          |                             |                                        |
| 3        | 模板拆除              | 模板拆除时, 不对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运 | 合格                          |                             |                                        |
| 4        |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 5        |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 6        |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 7        |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 8        |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 9        |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 10       |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 11       |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 12       |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 13       |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 检验结论     |                   | 符合规范要求                               |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |                   |                                      |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 张子钦               | 检验日期                                 | 2018 年 11 月 17 日            |                             |                                        |



由 扫描全能王 扫描创建