

平行检验记录表

工程名称: 中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

编号: 3411-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏组件安装	实施单位	江苏镇江安装集团有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	光伏组件必须选用按 IEC61215、IEC61646 或者 IEC61730 的要求通过产品质量认证的产品	符合现行规范及设计要求	符合		
2	材料和元件应选用符合相应的图纸和工艺要求的产品, 并经过常规检测、质量控制与产品验收程序	符合要求	符合		
3	组件产品应是完整的, 有合格标志, 附带制造商的贮运、安装和电路连接指示	经开箱检测, 资料完整	符合		
4	组件互联应符合方阵结构设计	符合设计要求	符合		
5	组件固定应牢固、安全和可靠, 符合 GB16895 的相关要求	符合现行规范及设计要求	符合		
6	组件串(并)联接线, 应进行绑扎, 整齐、美观	符合要求	符合		
7	光伏方阵一般应面向正南, 考虑当地地理环境, 可在正南±20°内调整设计	符合设计要求	符合		
8	方阵排列整齐, 组件间隙应符合要求	符合设计要求	符合		
9	方阵与基础构件间连接牢固	符合现行规范及设计要求	符合		
10	组件抗风加固措施应符合设计要求	符合现行规范及设计要求	符合		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 6171028			
检验人员	徐海东	检验日期	2022年1月10日		



由 扫描全能王 扫描创建