

平行检验记录表

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目 编号：ZHJL-PXJY-002

检验对象分类		☐ 设备		☐ 材料		☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格			
		生产厂家		安装位置			
	材料	材料名称		材料型号规格			
		生产厂家		使用部位			
	工序	工序名称	光伏 1 区、2 区箱逆变基础钢筋安装		实施单位	江苏中导电力有限公司	
		其他					
序号	检 验 项 目	质 量 标 准		质量检验结果		备 注	
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求		符合要求			
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定		符合要求			
3	接头位置	宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头；接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍		符合要求			
4	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合标准 GB50204 的规定		符合要求			
5	网片长、宽偏差	±10mm		符合要求			
6	网眼尺寸偏差	±20mm		符合要求			
7	网片对角线差	≤10mm		符合要求			
8	基础保护层厚度偏差	±10mm		符合要求			
9	柱保护层厚度偏差	±5mm		符合要求			
检验结论		合格					
检验仪器及编号		游标卡尺					
检验人员	胡科			检验日期	2018 年 5 月 13 日		