

# 平行检验记录表

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目 编号: FGFP-PXJY-008

|        |         |                                                                                                |                          |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 检查对象分类 |         | <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |                          |
| 名称     |         | 单位工程定位放线                                                                                       | 实施单位<br>苏州高创特新能源发展股份有限公司 |
| 其它     |         | 地点                                                                                             | 利民镇袁寨村光伏区                |
| 序号     | 检验项目    | 质量标准                                                                                           | 结果                       |
| 1      | 控制桩测设   | 根据建(构)筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。主厂房桩数不应少于 12 个, 其他主要建(构)筑物不应少于 4 个                                 | 合格                       |
| 2      | 平面控制桩精度 | 应符合二级导线的精度要求, 主厂房和输煤系统建筑物还应符合现行有关标准的规定                                                         | 合格                       |
| 3      | 高程控制桩精度 | 应符合三等水准的精度要求                                                                                   | 合格                       |
| 4      | 全站仪定位精度 | 应符合现行有关标准的规定                                                                                   | 合格                       |
| 检验结论   |         |                                                                                                |                          |
| 检验仪器   |         |                                                                                                |                          |
| 检验人员   | 董琅军     | 检验日期                                                                                           | 2018年6月5日                |



由 扫描全能王 扫描创建