

平行检验记录表

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-013

检验对象分类		<input checked="" type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input type="checkbox"/> 工序	
名称		汇流箱安装	实施单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司	
其它			地点	利民镇袁寨村光伏区	
序号	检验项目	质量标准	检验方式	结果	
1	设备检查	防护等级	符合设计、合同要求	观察	合格
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	合格
3		元器件	完好、无松动	内部检查	合格
4		开关和熔断器	断开灵活、可靠	操作试验	合格
5	设备安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查	合格
6		支架和固定螺栓	镀锌件	外观检查	合格
7		垂直度	允许偏差应小于 1.5mm	测量	合格
8		接地	应牢固、可靠	对照标准检查	合格
9		接地线的截面	符合设计要求	卡尺实测	合格
10	绝缘电阻测试	汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	合格
11		汇流箱进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于 2MΩ	用兆欧表测试	合格
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺			
检验人员		郭晋	检验日期	2018年6月8日	

