

平行检验记录表

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目

编号：FGFP-PXJY-009

检查对象分类		☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序	
名称	钢筋安装	实施单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司
其它		地点	利民镇袁寨村光伏区
序号	检查项目	质量标准	检查结果
1	受力钢筋的品种、级别、规格和数量☆	必须符合设计要求	合格
2	纵向受力钢筋连接方式	应符合设计要求和现行有关标准的规定	合格
3	焊接（机械连接）接头的质量	应符合本部分附录 C 的规定	合格
4	接头位置	宜设在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头；接头末端至钢筋弯起点距离不应小于钢筋直径的 10 倍	合格
5	受力钢筋焊接（机械连接）接头设置	宜相互错开。在连接区段长度为 $35d$ 且不小于 500mm 范围内，接头面积百分率应符合 GB50204 的规定	合格
6	绑扎搭接接头	同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于 25mm。搭接长度应符合标准的规定；连接区段 $1.3L_d$ 长度内，接头面积百分率： ①对梁类、板类及墙类构件，不宜大于 25%； ②对柱类构件，不宜大于 50%； ③当工程中确有必要增大接头面积百分率时，对梁内构件不宜大于 50%；对其他构件，可根据实际情况放宽	合格
7	箍筋配置	在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时应符合 GB50204 的规定	合格
检验结论			
检验仪器			
检验人员	董腹军	检验日期	2018 年 6 月 5 日



由 扫描全能王 扫描创建