

BKZL5

平行检验记录表

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKZL5-TJ-019

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	送出线路 G4 塔基基础模板安装	实施单位	中国电建集团贵州工程有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
01	模板及支架		GB50204-2015 第 4.2.1 条	合格	
02	模板的安装		施工方案	符合要求	
03	轴线位置		5mm	符合要求	
04	截面尺寸		基础±10mm	符合要求	
			梁 +4, -5mm	/	
05	预埋管、预留孔洞中心线位置		3mm	符合要求	
06	相邻模板表面高差		2mm	符合要求	
07	表面平整度		5mm	符合要求	
	/				
	/				
	/				
	/				
检验结论			合格		
检验仪器及编号			经纬仪、卷尺		
检验人员	朱路兵		检验日期	2018 年 09 月 10 日	