


BKZL5

平行检验记录表

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号: 17335-JL-JBKZL5-TJ-035

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	送出线路 N7 塔基基础钢筋 绑扎	实施单位	中国电建集团贵州 工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
01	受力钢筋的型号、规格、数量、间距		GB50204-2015 第 5.5.1 条	合格	
02	允许 偏差	绑扎钢筋网长、宽	$\pm 10\text{mm}$	符合要求	
03		绑扎钢筋网网眼尺寸	$\pm 20\text{mm}$	符合要求	
04		绑扎钢筋骨架长	$\pm 10\text{mm}$	符合要求	
05		绑扎钢筋骨架宽、高	$\pm 5\text{mm}$	符合要求	
06		保护层厚度	基础 $\pm 10\text{mm}$, 梁 $\pm 5\text{mm}$	符合要求	
07		预埋件	中心线位置 5mm, 水平高差 $+3, 0\text{mm}$	符合要求	
	/				
	/				
检验结论			合格		
检验仪器及编号			卷尺		
检验人员			检验日期	2018 年 09 月 17 日	