

平行检验记录表

工程名称：瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号：RJPK-ZHJL-PXJY-03-001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	红都兴厂房
	工序	工序名称	组件组装	实施单位	河南万安实业有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
设备检查	外观		无严重锈蚀、损伤、变形	符合要求	观察
	外形尺寸		符合图纸	符合要求	用钢尺检测
	零部件数量		齐全	符合要求	与图纸数量核对
	螺栓紧固		符合厂家技术要求	符合要求	弹簧垫圈目测/力矩扳手检测
	压块紧固		紧固件牢固，无未压平的现象	符合要求	观察
	安装角度		方向正确，且偏差 $\leq 1^\circ$	符合要求	挂钢线，用钢尺检测
	组件边缘高度差		相邻组件间 ≤ 1 ，东西向全长（相同标高） ≤ 10	符合要求	挂钢线，用钢尺检测
	组件平整度		相邻组件间 ≤ 2 ，东西向全长（相同轴线及标高） ≤ 5 （与设计值比较）	符合要求	挂钢线，用钢尺检测
	组件下缘距屋面距离		符合图纸设计要求	符合要求	核对图纸检查
	接地安装		符合图纸设计要求	符合要求	核对图纸检查
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢尺、直角尺、水准仪、挂尺		
检验人员			检验日期	2018年11月11日	

